

MODULO RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO

COMPILARE TUTTI I CAMPI. IN CASO DI INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI, LA RICHIESTA VERRÀ RESPINTA E NON SI PROCEDERÀ CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO.

Cliente/Acquirente Unità: _____ Tel. _____

Matricola o Nr. Conferma Ns. Ordine _____

DESTINAZIONE D'USO: barrare la casella

Residenza e assimilabili; Uffici; Ospedali; Attività ricreative; Attività commerciali; Attività industriali e artigianali; Attività sportive; Attività scolastiche

UTILIZZATORE FINALE (Luogo Installazione):

Ragione sociale _____

Indirizzo _____ Cap _____ Città _____ Prov _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

E-mail _____ Persona da contattare _____

OPERATORE (*) SEDE LEGALE:

Ragione sociale _____

Indirizzo _____ Cap _____ Città _____ Prov _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

E-mail _____ Nominativo Persona Referente _____

Richiede l'Avviamento con Centro Assistenza: _____

per il giorno _____ Persona da contattare _____

Tel./cellulare _____

(*) Operatore: Il DPR 146/18 stabilisce che l'Operatore è il proprietario o altra persona fisica o giuridica che ha il potere finanziario di decidere in merito all'esecuzione di controlli o riparazioni delle apparecchiature, ha il libero accesso e il controllo sul loro funzionamento ordinario.

Swegon Operations S.r.l.**Main office
Switchboard**

Via Valletta, 5 - 30010 P. +39 0426 921111
Cantarana di Cona, (VE) Italy F. +39 0426 302222
www.swegon.com info@swegon.it

**Sales & Service
Italian subsidiary**

P. +39 0426 302511
F. +39 0426 302893
service.it@swegon.it

Swegon Operations S.r.l. a socio unico - P.IVA 02481290282
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da
parte della Investment Latour AB Svezia

(Barrare le caselle corrispondenti)

VI CONFERMIAMO CHE È PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

	SI	NO
Manuali d'uso, schemi e certificati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state rispettate tutte le indicazioni riportate sui manuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VI CONFERMIAMO CHE L'INSTALLATORE HA VERIFICATO QUANTO SEGUE:

L'unità è stata movimentata e posizionata seguendo le indicazioni del manuale d'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le canalizzazioni sono adeguatamente dimensionate e libere (se previste)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli spazi di rispetto sono garantiti così come l'accessibilità per la manutenzione, in particolare modo per il quadro elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lo scarico condensa è collegato (se previsto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le trasmissioni di vibrazioni sono state limitate inserendo idonei accorgimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CIRCUITO IDRAULICO

L'impianto è stato collegato alla macchina ed è riempito d'acqua e sfatato d'aria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La pompa di circolazione acqua è funzionante e il senso di rotazione è corretto (operazione da eseguire solo per pompe esterne all'unità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La portata d'acqua è garantita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il flussostato è stato installato ed è funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il filtro in entrata acqua agli scambiatori è stato installato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La valvola modulante a tre vie e la relativa sonda di temperatura in ingresso allo scambiatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono installate (per es. per unità complete di desurriscaldatore o condensatore di recupero ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COLLEGAMENTI ELETTRICI

La sezione dei cavi di alimentazione elettrica è correttamente dimensionata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'alimentazione elettrica corrisponde ai dati nominali (tensione, numero di fasi e frequenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il collegamento a terra è stato effettuato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le resistenze per il riscaldamento dell'olio del carter sono state alimentate (almeno 12 ore prima dell'intervento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

Le linee frigorifere tra le unità splittate sono state correttamente dimensionate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le linee frigorifere tra le unità splittate sono state posizionate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le linee frigorifere tra le unità splittate sono state collegate, pulite e pressate per verificare l'assenza di perdite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Norme Generali

La richiesta di 1° Avviamento deve essere inviata a Swegon Operations all'indirizzo e-mail service.it@swegon.it con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo rispetto la data richiesta. Rimane a carico del richiedente l'integrazione di carica relativa alle linee di collegamento o la carica complessiva per unità consegnate con pressatura in azoto (unità splittate).

ATTENZIONE: La mancata o incompleta effettuazione delle verifiche sopra riportate darà luogo all'impossibilità di effettuare il 1° Avviamento i cui oneri economici verranno addebitati al richiedente, secondo la tabella seguente, direttamente da Swegon Operations. In fase di 1° Avviamento il Centro Assistenza è tenuto a verificare **unicamente** il corretto funzionamento dell'unità.

Tariffe applicate ad intervento extra	
Servizio	Costo
Tecnico specializzato	60,00 + IVA Euro/h
Tecnico di supporto	50,00 + IVA Euro/h
Rimborso km	0,80 + IVA Euro/km

Swegon Operations S.r.l.

**Main office
Switchboard**

Via Valletta, 5 - 30010
Cantarana di Cona, (VE) Italy
www.swegon.com

P. +39 0426 921111
F. +39 0426 302222
info@swegon.it

**Sales & Service
Italian subsidiary**

P. +39 0426 302511
F. +39 0426 302893
service.it@swegon.it

Swegon Operations S.r.l. a socio unico - P.IVA 02481290282
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Investment Latour AB Svezia

Informazioni relative alla sicurezza del luogo di installazione (barrare le caselle delle voci interessate)

Area d'intervento Ubicazione dei lavori	<input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Esterno <input type="checkbox"/> Tetto Altezza da terra _____ metri	<input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Luoghi confinati (angusti, privi di ricambio d'aria ecc.) Altro:.....
Modalità di accesso all'area di lavoro	<input type="checkbox"/> Percorso pedonale <input type="checkbox"/> Percorso con linee vita Scale di sicurezza	<input type="checkbox"/> Piattaforma di lavoro <input type="checkbox"/> Trabattello Altro:.....
Pericoli Potenziali presenti nelle vicinanze	<input type="checkbox"/> Possibilità di interferenza con altri lavoratori <input type="checkbox"/> Presenza di atmosfera potenzialmente infiammabile ed esplosiva <input type="checkbox"/> Possibile esposizione a sostanze chimiche (tossiche, reattive, acide, caustiche) <input type="checkbox"/> Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni <input type="checkbox"/> Esposizione a radiazioni ottiche artificiali <input type="checkbox"/> Lavori in quota <input type="checkbox"/> Lavori in aree con atmosfera asfissiante <input type="checkbox"/> Mancanza/alterazione dei dispositivi di sicurezza attrezzature <input type="checkbox"/> Intervento in aree/ apparecchiature linee produttive con presenza di materiale/ condizioni pericolose	<input type="checkbox"/> Lavori in condotti sotterranei <input type="checkbox"/> Lavori in spazi confinati (angusti, privi di ricambio d'aria ecc.) <input type="checkbox"/> Scivolamento su scale o percorsi sporchi <input type="checkbox"/> Gradiente termico (cella frigorifera, caldaia) <input type="checkbox"/> Operazioni in locali classificati ATEX <input type="checkbox"/> Rumore <input type="checkbox"/> Elettrocuzione <input type="checkbox"/> Pericolo di seppellimento/sprofondamento <input type="checkbox"/> Esposizione ad amianto <input type="checkbox"/> Vicinanza di lucernai/botole <input type="checkbox"/> Area con presenza di combustibili <input type="checkbox"/> Altro.....
Specificare i DPI speciali per accedere all'installazione	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Elenco
Altre note rilevanti		

- a cura del committente predisporre l'unità accessibile o i mezzi per raggiungerla in sicurezza. Non sarà possibile espletare l'intervento di assistenza in caso di installazione non conforme alle condizioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. I costi sostenuti in caso di intervento non eseguito saranno comunque corrisposti dal committente.
- ai sensi del DPR 74/13 Swegon Operations Srl non è tenuta alla compilazione del libretto d'impianto.
- Swegon Operations si riserva di inviare personale tecnico specializzato adeguatamente selezionato per eseguire gli interventi in regime di subappalto

Con la firma del presente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 GDPR UE 2016/679 espressamente autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali.

Data _____

Timbro e Firma _____

Swegon è a vostra disposizione per la formulazione di offerte di Contratti di manutenzione ordinaria adempiendo agli obblighi previsti dal D.P.R. 146/18.

Info: Tel. 0426/302511- e-mail: service.it@swegon.it

Swegon Operations S.r.l.
**Main office
Switchboard**

Via Valletta, 5 - 30010
Cantarana di Cona, (VE) Italy
www.swegon.com

P. +39 0426 921111
F. +39 0426 302222
info@swegon.it

**Sales & Service
Italian subsidiary**

P. +39 0426 302511
F. +39 0426 302893
service.it@swegon.it

Swegon Operations S.r.l. a socio unico - P.IVA 02481290282
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Investment Latour AB Svezia